



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αγν.Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, Τ.Κ.186 48  
Πληρ.: Σαραγός Σπυρίδων  
Τηλ: 213-2004007 Φαξ: 213-2004054

Ημερομηνία 7 -10 -2015  
Αρ. πρωτ.: 53992

Προς  
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας  
Κερατσινίου- Δραπετσώνας  
Κο Φωτάκη Γεώργιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ.Υ.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”**.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 392.983,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 143.465,15 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: Κ/Ξ « ΕΒΙΝΤΑ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ »
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 20-01-2015
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 42/05-02-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΤΠΑ ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ )
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 483/15-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”**.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/ 05-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ « ΕΒΙΝΤΑ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ » που προσέφερε έκπτωση 55,10 %.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 27-04-2015 για το ποσό των 143.465,15€, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών, με ημερομηνία περαίωσης 27/10/2015.

Είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε η τραπεζική αργία, έλεγχος κεφαλαίων και διακοπή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Η οικονομική ασφυξία στην αγορά δημιούργησε πρόβλημα στην εξέλιξη και την πρόοδο του έργου. Με βάση τα παραπάνω η ανάδοχος Κ/Ξ « ΕΒΙΝΤΑ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ » υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. 42347/12-08-15 αίτηση για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 27/12/2015.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά τριάντα τρεις (33) ημερολογιακές μέρες, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 30/11/2015.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ