



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 18<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 05-09-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:159/2022**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 5 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 50690/01-09-2022 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ.2 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών σε τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, στους κκ. Νικόλαο Μαρτάκη, Βασιλική Δατσέρη και Πέτρο Καψοκόλη) συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                      |                              |                                   |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος               | 11. Διαλινάκης Παναγιώτης    | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή           |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας                | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης       | 23. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ Βίκτωρ    |
| 3. Αλεξίου Κωνσταντίνος              | 13. Θωμαΐδης Δημήτριος       | 24. Περδίκη Παναγιώτα             |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας                  | 14. Καλαμαράς Γεώργιος       | 25. Σταυριανάκος Μιχαήλ           |
| 5. Αντωνοπούλου Μαρία                | 15. Καμάς Παντελεήμων        | 26. Συράκου Σταυρούλα             |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος                  | 16. Καμπούρης Φίλιππος       | 27. Τζιώτης Ιωάννης               |
| 7. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα | 17. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 28. Τσίγγερης Βασίλειος           |
| 8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη         | 18. Καφετάκης Γεώργιος       | 29. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |
| 9. Δασκαλάκης Ευστράτιος             | 19. Κούβαρης Παναγιώτης      |                                   |
| 10. Διακάκη Ευγενία                  | 20. Κρεμμύδας Ανδρέας        |                                   |
|                                      | 21. Μαντουβάλου Μαρία        |                                   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                                 |                                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Αλεξανδράκη Νικολέτα    | 5. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) | 8. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 2. Αρετή Αικατερίνη        | 6. Κουλίζος Μιχαήλ              | 9. Τσιρίδης Γεώργιος           |
| 3. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 7. Μαυρούτσος Παναγιώτης        |                                |
| 4. Κασιμάτη Αγγελική       |                                 |                                |

Συγκεκριμένα:

Με το υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 344/13-05-2022 έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 94/12-07-2022), επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κ. Νικόλαο Μαρτάκη, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης: 14-07-2022).

Με τα υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 345/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 82/12-07-2022), και υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφα του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στους κκ Δημοτικούς Συμβούλους Βασιλική Δατσέρη, και Πέτρο Καψοκόλη αντίστοιχα, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης στη Δημοτική Σύμβουλο Βασιλική Δατσέρη: 14-07-2022, και 18-07-2022 στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καψοκόλη).

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Από το 4<sup>ο</sup> θέμα έως το 17<sup>ο</sup> θέμα αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Μαντουβάλου και προήδρευσε ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου από το συνδυασμό του Δημάρχου, ο οποίος έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου, εισήγαγε το 4<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 47908/16-8-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 74.200,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	: ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-12-2021
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	: 594/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 30/7334.0006 οικ. Έτους 2021
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 14/2-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 04-01-2022 για το ποσό των 72.200,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 04/05/2022.

Με την υπ' αριθμ. 77/ 27-4-2022 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση κατά 3 μήνες έως 04/8/2022. Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.45773/2-8-22 αίτηση του αναδόχου του έργου ζητείται παράταση του έργου κατά 4 μήνες αφού έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είχε κατασκευαστεί περίπου το 20% του έργου (πεζοδρόμια στην οδό Αγ. Παντελεήμονα), ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται στην αναμονή λήψης αποφάσεων για την κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ψαρρών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά 4 μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **04/12/2022**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ'αρ. 18<sup>ο</sup> πρακτικό.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αβραμίδης Νικόλαος, Αγγελόπουλος Ηλίας, Αντωνοπούλου Μαρία, Αρφαράς Γεώργιος, Δαβγιώτη Ελένη, Διαλινάκης Παναγιώτης, Καμπούρης Φίλιππος, Κούβαρης Παναγιώτης, Μαντουβάλου Μαρία, Μιχαήλ Σταυριανάκος και Τζιώτης Ιωάννης.

### **το Δημοτικό Συμβούλιο**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Την υπ' αριθμ. 77/ 27-4-2022 απόφαση του Δ.Σ.
3. Την με αριθμ.πρωτ.45773/2-8-22 αίτηση του αναδόχου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Υπέρ ψήφισαν δεκαοκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κκ.:** 1) Αλεξίου Κωνσταντίνος, 2) Ανδρεάδης Σάββας, 3) Βαρλά -Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα, 4) Δασκαλάκης Ευστράτιος, 5) Διακάκη Ευγενία, 6) Θεόδοτος Μιλτιάδης, 7) Θωμαΐδης Δημήτριος, 8) Καλαμαράς Γεώργιος, 9) Καμάς Παντελεήμων, 10) Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 11) Καφετάκης Γεώργιος, 12) Κρεμμύδας Ανδρέας, 13) Μιχάλογλου Στυλιανή, 14) Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ Βίκτωρ, 15) Περδίκη Παναγιώτα, 16) Συράκου Σταυρούλα, 17) Τσίγγερης Βασίλειος και 18) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» κατά 4 μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 04/12/2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (159)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερασίни 06-09-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ