



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 54^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 7-12-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2020

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» ΔΑΠΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7301/21-02-2019).

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 7 του μηνός Δεκέμβριος 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 39460/3-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης, 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Γεωργίου Καφετάκη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος) 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 39489/4-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού, Ασφαλούς Δαπέδου, Στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού και Λοιπά, για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου μας**» δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α'), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016, όπως λάβει απόφαση για την παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων.

Ειδικότερα

1. Την παράταση της υπ' αριθ. **43474/08-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **07-03-2021** για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Α': Όργανα Παιδικών χαρών

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **176.586,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Την παράταση της υπ' αριθ. **43835/11-11-2019** σύμβασης με τον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021** για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Β': Δάπεδα ασφαλείας

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **172.457,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Την παράταση της υπ' αριθ. **43612/11-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε** επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021** για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' Είδη ηλεκτροφωτισμού

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **97.860,80 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 21/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας προκειμένου να προβεί στην ανακατασκευή - αναβάθμιση των υφιστάμενων παιδικών χαρών διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: «**Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού, Ασφαλούς Δαπέδου, Στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού και Λοιπών, για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **7301/21-02-2019** διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 114/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους ακόλουθους προμηθευτές:

1. Στην εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **08/11/2019**, έλαβε αρ. πρωτ. **43474/08-11-2019** και καλύπτει την προμήθεια :

ΤΜΗΜΑ Α' Όργανα παιδικών χαρών

Με χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της ήτοι μέχρι τις 07/04/2020

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **176.586,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Στον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, η σύμβαση με τον οποίο υπογράφηκε στις **11/11/2019**, έλαβε αρ. πρωτ. **43835/11-11-2019** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Β' Δάπεδο ασφαλείας

Με χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της ήτοι μέχρι τις 10/04/2020

Το σύνολο του ανωτέρω τμήματος Β', ανέρχεται στο ποσό των **172.457,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Στην εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **11/11/2019**, έλαβε αρ. πρωτ. **43612/11-11-2019** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' Είδη ηλεκτροφωτισμού

Με χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της ήτοι μέχρι τις 10/04/2020

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **97.860,80 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Οι ανωτέρω συμβάσεις παρατάθηκαν δύο (2) φορές.

Ειδικότερα με την υπ' αριθ. **103/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση της ανωτέρω συμβάσεων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε:

1. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43474/08-11-2019** σύμβασης, με την εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 07/09/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10672/19-03-2020 παράταση της σύμβασης.

2. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43835/11-11-2019** σύμβασης, με τον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 10/09/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10757/19-03-2020 παράταση της σύμβασης.
3. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43612/11-11-2019** σύμβασης, με την εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.**, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι τις 10/09/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 10756/19-03-2020 παράταση της σύμβασης.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθ. **253/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η παράταση της ανωτέρω συμβάσεων για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε:

1. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43474/08-11-2019** σύμβασης, με την εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 07/12/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 27307/04-09-2020 παράταση της σύμβασης.
2. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43835/11-11-2019** σύμβασης, με τον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, για χρονικό διάστημα επιπλέον (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 10/12/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 27309/04-09-2020 παράταση της σύμβασης.
3. Η παράταση της με αρ. πρωτ. **43612/11-11-2019** σύμβασης, με την εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.**, για χρονικό διάστημα επιπλέον (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 10/12/2020 και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 27305/04-09-2020 παράταση της σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου σημαντικού αριθμού παιδικών χαρών και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλεπόταν μέχρι την λήξη της σύμβασης να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του συνόλου των παιδικών χαρών ώστε μέχρι τις 15/12/2020 να έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση των πιστώσεων, μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Όμως εν όψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τους περιορισμούς που θεσπίστηκαν από την Πολιτεία, προέκυψαν νέες καθυστερήσεις οι οποίες δημιουργούν την πιθανότητα μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης να μην έχουν παραληφθεί και οι έντεκα (11) παιδικές χαρές έτοιμες προς χρήση.

Σημειώνεται ότι προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου να παραλάβει τις παιδικές χαρές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες τοποθέτησης ώστε αυτές να ελεγχθούν και στην περίπτωση που διαπιστωθούν πιθανές ατέλειες στην τοποθέτηση αυτές να επιδιορθωθούν από τον ανάδοχο.

Στην συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου για την διεκπεραίωση για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων και την αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση των πιστώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή δυσχέρεια στην διαδικασία παραλαβής και την ομαλή χρηματοδότηση του προγράμματος λόγω COVID-19 θεωρούμε απαραίτητη την παροχή επιπλέον παράτασης τριών (3) μηνών για την υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης, ώστε η σύμβαση να είναι ενεργή μέχρι την αποστολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατόπιν της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες αυτής, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α')

Ειδικότερα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:

- α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,*
- β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,*
- γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και*

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»

Με το υπ' αριθ. 29 άρθρο του Ν. 4753/2020, παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α'), μέχρι τις 31/12/2020

Επίσης για την υλοποίηση του προγράμματος εκδόθηκε υπ' αριθμ. 79234/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΕΞ46ΜΤΛ6-9Ω2) 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας», σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2021

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει σε εκ νέου παράταση της ανωτέρω σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4753/2020, τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικείμενου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Ειδικότερα:

1. Στην εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** εστάλη το με **αρ. πρωτ. 38244/24-11-2020** αίτημα αποδοχής παράτασης ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
2. Στον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ** εστάλη το με **αρ. πρωτ. 38242/24-11-2020** αίτημα αποδοχής παράτασης ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
3. Στην εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.** εστάλη το με **αρ. πρωτ. 38241/24-11-2020** αίτημα αποδοχής παράτασης ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Σε απάντηση των ανωτέρω αιτημάτων, οι τρεις ανάδοχοι απέστειλαν έγγραφο με το οποίο δηλώνουν ότι αποδέχονται την παράταση των συμβάσεων.

Ειδικότερα:

1. Η εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **38871/30-11-2020** έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την παράταση.
2. Η εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **38868/30-11-2020** έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την παράταση.
3. Η εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **38570/27-11-2020** έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την παράταση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού, Ασφαλούς Δαπέδου, Στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού και Λοιπά, για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου μας η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των κάτωθι συμβάσεων από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την προμήθεια ειδών με τους υφιστάμενους προμηθευτές ως ακολούθως:

4. Την παράταση της υπ' αριθ. **43474/08-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **07-03-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Α': Όργανα Παιδικών χαρών

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **176.586,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

5. Την παράταση της υπ' αριθ. **43835/11-11-2019** σύμβασης με τον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Β': Δάπεδα ασφαλείας

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **172.457,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

6. Την παράταση της υπ' αριθ. **43612/11-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.** για χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' Είδη ηλεκτροφωτισμού

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **97.860,80 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Επιτροπή Παραλαβής: α) Ανδριανοπούλου Ελένη β) Πανίδου Βαρβάρα γ) Νιγδέλη Ευγενία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 206 Ν.4412/2016
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α')
5. Την με αρ. πρωτ. 39613/4-12-2020 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Την παράταση της υπ' αριθ. **43474/08-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **07-03-2021**, για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Α': Όργανα Παιδικών χαρών

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **176.586,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Την παράταση της υπ' αριθ. **43835/11-11-2019** σύμβασης με τον κ. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗ**, επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021**, για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Β': Δάπεδα ασφαλείας

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **172.457,34 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Την παράταση της υπ' αριθ. **43612/11-11-2019** σύμβασης με την εταιρεία **ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε.** επιπλέον χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι τις **10-03-2021**, για την ακόλουθη προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' Είδη ηλεκτροφωτισμού

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **97.860,80 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (362)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερασίini 7-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ