



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 24^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 17-5-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 201/2021

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9790/02-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ93Α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15592/29-05-2020).

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 14180/13-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στα υπ' αριθμ. 13890 και 13842/11-5-2021 έγγραφα του τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα και Περιφράξης (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ93Α), σε Γήπεδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Φιλόδημος ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των συμβάσεων**

Ειδικότερα

Την παράταση της υπ' αριθ. **9790/02-04-2021** σύμβασης με την εταιρεία **ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»** για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι την **01-08-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ': Προβολείς Ηλεκτροφωτισμού

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **32.736,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 58/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας στα πλαίσια ανακατασκευής, επισκευής, συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **15592/29-05-2020** διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους ακόλουθους προμηθευτές:

1. Στην επιχείρηση **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9788/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **467.141,79 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Στην επιχείρηση **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9789/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

ΤΜΗΜΑ Β' (ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **110.714,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Στην εταιρεία **ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9790/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **32.736,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η **παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων**, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. (**Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010**) (**Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 26/2019**)

Στην με αρ. πρωτ. **15592/29-05-2020** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και ειδικότερα στο άρθρο 6.1 έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι προμηθευτές δεσμεύονται για την έγκαιρη παράδοση και τοποθέτηση των ειδών, με χρόνους παράδοσης (από την υπογραφή της σύμβασης) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
1	ΤΜΗΜΑ Α (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ)	3
2	ΤΜΗΜΑ Β (ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)	4
3	ΤΜΗΜΑ Γ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	2

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να έχει παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο, πλήρως προς χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Για την παράταση απαιτείται να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ. 1γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 4 των συμβάσεων.

Η εταιρεία ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ» απέστειλε εμπρόθεσμα πριν την συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης το με αρ. πρωτ. 13656/10-05-2021 έγγραφο με το οποίο επικαλείται καθυστέρηση στην παράδοση των φωτιστικών από την εταιρεία κατασκευής, λόγω του ιδιαίτερου τύπου φωτιστικών η οποία παράγεται κατόπιν φωτοτεχνικής μελέτης με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα στην αγορά.

Επίσης προσκομίσθηκε έγγραφο του επίσημου εισαγωγέα των φωτιστικών, σύμφωνα με το οποίο το εργοστάσιο παραγωγής έχει προγραμματίσει την παράδοση των φωτιστικών περί τα τέλη Ιουνίου.

Στο ανωτέρω έγγραφο η εταιρεία ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ», αιτείται την παράταση της με αρ. πρωτ. **9790/02-04-2021** σύμβασης μέχρι την 01/08/2021 για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κρίνει ότι από τα υποβληθέντα έγγραφα προκύπτει ανάγκη χορήγησης της ανωτέρω παράτασης καθώς η εταιρεία ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ» καθυστερεί να παραλάβει τα φωτιστικά ώστε στην συνέχεια να προβεί στην κατασκευή και τοποθέτηση της υπερκατασκευής, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε δικής της υπαιτιότητα και ειδικότερα σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς στην σύμβαση έχει προβλεφθεί περιορισμένο χρονικό διάστημα παράδοσης των φωτιστικών ήτοι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση των προβολέων ηλεκτροφωτισμού, στα πλαίσια υλοποίησης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15592/29-05-2020 διακήρυξη, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κάτωθι σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την προμήθεια ειδών με τον υφιστάμενο προμηθευτή ως ακολούθως:

Ειδικότερα:

Την παράταση της με αρ. πρωτ. **9790/02-04-2021** σύμβασης με την εταιρεία **ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»**, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι την **01/08/2021**, για την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **32.736,00 ευρώ (συμπ Φ.Π.Α 24%)**

Η παράταση δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Επιτροπή Παραλαβής

α) Γκαμίλης Νικόλαος

β) Γκιέργκιελ Ελιζμπιέτα

γ) Γεωργαράς Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 206 Ν. 4412/2016
4. Την υπ' αριθμ. 9790/02-04-2021 σύμβαση
5. Το υπ' αριθμ. 13842/11-5-2021 γνωμοδότηση
6. Την υπ' αριθμ. 15592/29-5-2020 διακήρυξη.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. **9790/02-04-2021** σύμβασης με την εταιρεία **TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «TKS ΑΤΕ»**, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι την **01/08/2021**, για την προμήθεια:

ΤΜΗΜΑ Γ' (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **32.736,00 ευρώ (συμπ Φ.Π.Α 24%)**

Η παράταση δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (201)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-5-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ