



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-4-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2022

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης: 15.00, ώρα λήξης: 16.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 22921/21-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα δια περιφοράς, σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/Τ.Α' /11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών.

Η ψήφος θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.gr και mvorgia@keratsini.gr

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα εννέα (39) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος | 14. Διακάκη Ευγενία | 27. Κρεμμύδας Ανδρέας |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 15. Διαλινάκης Παναγιώτης | 28. Μαντουβάλου Μαρία |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 16. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 29. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 17. Θωμαΐδης Δημήτριος | 30. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 5. Ανδρεάδης Σάββας | 18. Καλαμαράς Γεώργιος | 31. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 6. Αρετή Αικατερίνη | 19. Καμάς Παντελεήμων | 32. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 7. Αρφαράς Γεώργιος | 20. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 33. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 21. Κασιμάτη Αγγελική | 34. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 9. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 22. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | 35. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Βρεττάκος Νικόλαος | 23. Καφετάκης Γεώργιος | 36. Τζιώτης Ιωάννης |
| 11. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 24. Καφοκόλης Πέτρος | 37. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 12. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 25. Κούβαρης Παναγιώτης | 38. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 13. Δατσέρη Βασιλική | 26. Κουλίζος Μιχαήλ | 39. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αντωνοπούλου Μαρία
2. Καμπούρης Φίλιππος

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, εισήγαγε το 6ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 22665/21-4-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 74.200,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	: ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22-12-2021
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	: 594/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κ.Α.
	: 30/7334.0006 οικ. Έτους 2021
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 14/2-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 04-01-2022 για το ποσό των 72.200,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 04/05/2022.

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.19377/6-4-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου ζητείται παράταση του έργου κατά 3 μήνες αφού έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος είχε κατασκευαστεί περίπου το 20% του έργου (πεζοδρόμια στην οδό Αγ. Παντελεήμονα), ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις που οφείλονται στην υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την απόφαση κατασκευής πεζοδρομίου επί της οδού Ψαρών.

Λόγω των ανωτέρω υπάρχει αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, από την ανάδοχο εταιρεία.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **04/08/2022**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Το με αριθμ.πρωτ. 19377/6-4-2022 έγγραφο του αναδόχου του έργου

✓Η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων εδόθη τηλεφωνικά και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.gr και mvorgia@keratsini.gr.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ με είκοσι επτά (27) θετικές ψήφους

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παναγιώτης Διαλινάκης, Πέτρος Καψοκόλης, Παναγιώτης Κούβαρης, Νικόλαος Βρεττάκος, Μαρία Μαντουβάλου, Ιωάννης Τζιώτης, Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου, Γεώργιος Καλαμαράς, Γεώργιος Αρφαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, *Παντελεήμων Καμάς και Ανδρέας Κρεμμύδας, το οποίο δεν προσμετράται*

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΡΩΝ & ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» κατά τρείς (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **04/08/2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (77)
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίινι 17-5-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ