



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 11^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 23-5-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 87/2022

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης: 19.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 28049/19-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 11. Διαλινάκης Παναγιώτης | 21. Κουλίζος Μιχαήλ |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 22. Κρεμμύδας Ανδρέας |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας | 13. Θωμαΐδης Δημήτριος | 23. Μαντουβάλου Μαρία |
| 4. Αρετή Αικατερίνη | 14. Καλαμαράς Γεώργιος | 24. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 15. Καμάς Παντελεήμων | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 17. Κασιμάτη Αγγελική | 27. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | 28. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 9. Δατσέρη Βασιλική | 19. Καφετάκης Γεώργιος | 29. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 10. Διακάκη Ευγενία | 20. Κούβαρης Παναγιώτης | 30. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας | 7. Καψοκόλης Πέτρος |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 8. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία | 9. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος | 10. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 5. Βρεττάκος Νικόλαος | 11. Τζιώτης Ιωάννης |
| 6. Καμπούρης Φίλιππος | |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Ανδρεάδης Σάββας, Αρετή Αικατερίνη, Βήχου – Στεργίου Σταματία, Κασιμάτη Αγγελική, Μιχαήλ Κουλίζος, και Γεώργιος Τσιρίδης. *(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν δηλώσει πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 στις 23-05-2022 αν θα παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή αν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση)*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς.

Παρευρέθηκαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Παρευρέθηκε και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Τσιμποπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 7^ο ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. 26362/13-5-2022 πρωτ. έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών κτιριακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	
ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: 16-12-2021
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	: 593/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 30/7334.0005 οικ. Έτους 2021
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 13/2-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30.12.2021 για το ποσό των 72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 30.04.2022.

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 23744 / 29.04.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου ζητείται παράταση του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες έως 10.06.2022 δεδομένου ότι:

1. Στα συνεργεία κατασκευής του έργου υπήρξαν κρούσματα covid-19, με αποτέλεσμα την περιστασιακή διακοπή των εργασιών κατασκευής
 2. Υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας στην προμήθεια των υλικών λόγω κρουσμάτων covid-19 και της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία
 3. Καμία καθυστέρηση δεν είναι με ευθύνη του Αναδόχου καθώς και του Κυρίου του έργου
- Λόγω των ανωτέρω υπάρχει αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, από τον ανάδοχο.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά σαράντα (40) ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **10.06.2022**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τη με αριθμ.πρωτ. 23744 / 29.04.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου
4. Τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού Σαραγά Σπυρίδων.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αβραμίδης Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Διαλινάκης Παναγιώτης, Καμάς Παντελεήμων, Κούβαρης Παναγιώτης, Κρεμμύδας Ανδρέας, Μαντούβαλου Μαρία, Γεώργιος Τσιρίδης και Τσοτσάνη- Δριτσάκου Σταματούλα.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με δεκαοκτώ (18) θετικές ψήφους**

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Καλαμαράς και Παναγιώτης Καραγιαννίδης
το οποίο δεν προσμετράται

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «*ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ*» κατά σαράντα (40) ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **10.06.2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (87)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 30-5-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ