



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 5^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 10-03-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:33/2021

ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 6812/5-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 22. Μαντουβάλου Μαρία |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 13. Καλαμαράς Γεώργιος | 23. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 14. Καμάς Παντελεήμων | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας | 15. Καμπούρης Φίλιππος | 25. Μπαξεβάνη Πολυάνθη |
| 5. Αρετή Αικατερίνη | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | (Πωλίνα) |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος | 17. Κασιμάτη Αγγελική | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 18. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | (Κούλης) | 28. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 9. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 19. Καφετάκης Γεώργιος | 29. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 10. Διακάκη Ευγενία | 20. Κούβαρης Παναγιώτης | |
| 11. Διαλινάκης Παναγιώτης | 21. Κουλίζος Μιχαήλ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 5. Δατσέρη Βασιλική | 9. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 2. Αντωνοπούλου Μαρία | 6. Θωμαΐδης Δημήτριος | 10. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 3. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 7. Καψοκόλης Πέτρος | 11. Τζιώτης Ιωάννης |
| Σταυρούλα | 8. Λάλος Μηνάς | 12. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 4. Βρεττάκος Νικόλαος | | Σταματούλα |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, εισήγαγε το 7^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 5599/23-2-2021 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 28-09-2020
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 287/2020 & 336/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 15/7341.0006 οικ. Έτους 2020
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 04/06-06-2019

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ – ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-12-2020 με αριθμ.πρωτ.42212/24-12-2020, για το ποσό των 32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δύο (2) μηνών, με λήξη περαίωσης του έργου, την 23/02/2021. Μέχρι και σήμερα, η καθυστέρηση οφείλεται στην έναρξη των εργασιών, λόγω σχεδιασμού και οριστικοποίησης των κατόψεων, που αφορούν στις διαμορφώσεις των χώρων υγιεινής για τα Α.Μ.Ε.Α., καθώς προέκυψαν κάποιες αλλαγές στις επεμβάσεις για τη δημιουργία των παραπάνω χώρων. Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου, με αριθμ.πρωτ. 4072/8-2-2021, εισηγούμαστε για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά δύο (2) μήνες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **23/04/2021**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 4072/8-2-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Φίλιππος Καμπούρης και Γεώργιος Τσιρίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ – ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κατά δύο (2) μήνες, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **23/04/2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (33)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 12-03-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ