



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 5<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 10-03-2021  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:37/2021**

**ΘΕΜΑ: «4<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 6812/5-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                              |                         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος       | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης       | 22. Μαντουβάλου Μαρία   |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας        | 13. Καλαμαράς Γεώργιος       | 23. Μαρτάκης Νικόλαος   |
| 3. Αλεξίου Κωνσταντίνος      | 14. Καμάς Παντελεήμων        | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας          | 15. Καμπούρης Φίλιππος       | 25. Μπαξεβάνη Πολυάνθη  |
| 5. Αρετή Αικατερίνη          | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | (Πωλίνα)                |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος          | 17. Κασιμάτη Αγγελική        | 26. Περδίκη Παναγιώτα   |
| 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία   | 18. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 27. Συράκου Σταυρούλα   |
| 8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | (Κούλης)                     | 28. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 9. Δασκαλάκης Ευστράτιος     | 19. Καφετάκης Γεώργιος       | 29. Τσιρίδης Γεώργιος   |
| 10. Διακάκη Ευγενία          | 20. Κούβαρης Παναγιώτης      |                         |
| 11. Διαλινάκης Παναγιώτης    | 21. Κουλίζος Μιχαήλ          |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                          |                         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξανδράκη Νικολέτα     | 6. Θωμαΐδης Δημήτριος    | 10. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 2. Αντωνοπούλου Μαρία       | 7. Καποκόλης Πέτρος      | 11. Τζιώτης Ιωάννης     |
| 3. Βαrlά-Μαργκογιαννοπούλου | 8. Λάλος Μηνάς           | 12. Τσοτσάνη-Δριτσάκου  |
| Σταυρούλα                   | 9. Μαυρούτσος Παναγιώτης | Σταματούλα              |
| 4. Βρεττάκος Νικόλαος       |                          |                         |
| 5. Δατσέρη Βασιλική         |                          |                         |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, εισήγαγε το 11ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε:

α) στο υπ' αρ. πρωτ. 6184/1-3-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :	4.870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ :	3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ :	16-04-2018, συστ.αριθμ.67494
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. :	172 & 336/2018 ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.Ε Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ:	9333α, οικ. έτους 2018
ΑΡ.ΜΕΛ. :	08/12-06-2017

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση, για την έγκριση ή μὴ της 4<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-11-2018 για το ποσό των 3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τη διάρκεια των δέκα οκτώ (18) μηνών, με λήξη περαίωσης του έργου την 23/05/2020.

Με τις σύμφωνες γνώμες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και τις Αποφάσεις 81/2020, 150/2020 και 257/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, έχουν εγκριθεί τρεις (3) μέχρι σήμερα παρατάσεις, με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31/03/2020.

Με την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και την απόφαση 150/2020 Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η Σ.Σ.Ε. και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 3.353.519,55 €.

Με το με αριθμ.πρωτ.6094/26-02-2021 έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», αιτείται χορήγηση κατά ένα (1) μήνα για την ολοκλήρωση του έργου, (ήτοι έως 30/04/2021), η οποία οφείλεται στους παρακάτω λόγους :

Μόλις εχτές, 25.02.2021, υπεγράφη από την Υπηρεσία μας ο 3ος Α.Π.Ε. – 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Προκειμένου να λάβει χώρα η έγκρισή του από το Δ.Σ. του Δήμου μας πρέπει να μεσολαβήσει και η έγκρισή του αρμοδίως και από τις κατά νόμο εμπλεκόμενες υπηρεσίες, διαδικασία που απαιτεί ένα εύλογο χρονικό για να ολοκληρωθεί, διάστημα που δυστυχώς επιμηκύνεται λόγω και των ιδιαζουσών συνθηκών της πανδημίας του covid-19, καθώς είτε καθυστερούν είτε αναστέλλονται πολλές διαδικασίες που αφορούν τη δημόσια διοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών τελικής έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. -2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου, συνακόλουθα, δε, για την υλοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνει ο ως άνω 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. – 2<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε., εισηγούμαστε για την έγκριση της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά **ένα (1) μήνα**,

διάστημα ικανό για την άρτια ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, με **νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30/04/2021.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16
3. Το με αριθμ.πρωτ.6094/26-02-2021 έγγραφο της ανάδοχου εταιρείας

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Φίλιππος Καμπούρης και Γεώργιος Τσιρίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
**Με είκοσι τρεις (23) θετικές ψήφους**

**(ΛΕΥΚΟ δήλωσαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Καλαμαράς, Γεώργιος Αρφαράς και Παναγιώτης Καραγιαννίδης, το οποίο δεν προσμετράται)**

Εγκρίνει την τέταρτη (4<sup>η</sup>) παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», κατά **ένα (1) μήνα**, με **νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30/04/2021** και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (37)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 11-03-2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ