



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 6<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 7-4-2021  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:45/2021**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 7 του μηνός Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης: 17:00 (και ώρα λήξης 18:00), συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 9805/2-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα τακτική σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς, δεδομένου και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προς ψήφιση θεμάτων για τα οποία απαιτείται άμεση λήψη απόφασης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση σαράντα (40) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                               |                              |                         |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος        | 20. Καμάς Παντελεήμων        | 38. Τσιγγερης Βασίλειος |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας         | 21. Καμπούρης Φίλιππος       | 39. Τσιρίδης Γεώργιος   |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα       | 22. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 40. Τσοτσάνη-Δριτσάκου  |
| 4. Αλεξίου Κωνσταντίνος       | 23. Κασιμάτη Αγγελική        | Σταματούλα              |
| 5. Ανδρεάδης Σάββας           | 24. Κατσαφάδος Κυριάκος      |                         |
| 6. Αντωνοπούλου Μαρία         | (Κούλης)                     |                         |
| 7. Αρετή Αικατερίνη           | 25. Καφετάκης Γεώργιος       |                         |
| 8. Αρφαράς Γεώργιος           | 26. Καφοκόλης Πέτρος         |                         |
| 9. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου    | 27. Κούβαρης Παναγιώτης      |                         |
| Σταυρούλα                     | 28. Κουλίζος Μιχαήλ          |                         |
| 10. Βήχου-Στεργίου Σταματία   | 29. Λάλος Μηνάς              |                         |
| 11. Βρεττάκος Νικόλαος        | 30. Μαντουβάλου Μαρία        |                         |
| 12. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 31. Μαρτάκης Νικόλαος        |                         |
| 13. Δασκαλάκης Ευστράτιος     | 32. Μιχάλογλου Στυλιανή      |                         |
| 14. Δατσέρη Βασιλική          | 33. Μπαξεβάνη Πολυάνθη       |                         |
| 15. Διακάκη Ευγενία           | (Πωλίνα)                     |                         |
| 16. Διαλινάκης Παναγιώτης     | 34. Περδίκη Παναγιώτα        |                         |
| 17. Θεόδοτος Μιλτιάδης        | 35. Σταυριανάκος Μιχαήλ      |                         |
| 18. Θωμαΐδης Δημήτριος        | 36. Συράκου Σταυρούλα        |                         |
| 19. Καλαμαράς Γεώργιος        | 37. Τζιώτης Ιωάννης          |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

## 1. Παναγιώτης Μαυρούτσος

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Παρασκευή Λάππα, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 6ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αρ.πρωτ.7949/17-3-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαιθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το πρωτόλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
3. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016

✓Η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι είχαν λάβει γνώση των εισηγητικών ηλεκτρονικά, ενώ εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [plappa@keratsini.gr](mailto:plappa@keratsini.gr) και [mvorgia@keratsini.gr](mailto:mvorgia@keratsini.gr).

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
με τριάντα δύο (32) θετικές ψήφους**

**ΛΕΥΚΟ** δήλωσαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Ελένη Δαβγιώτη, Γεώργιος Αρφαράς, Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Παντελεήμων Καμάς και Μηνάς Λάλος το οποίο δεν προσμετράται **επτά (7)**

**ΠΑΡΩΝ** δήλωσε η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Αντωνοπούλου το οποίο δεν προσμετράται

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, ως κάτωθι:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Στο Κερατσίνι οι υπογράφωντες :

1. Κουτζής Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός - ( πρόεδρος )
2. Σαραγάς Σπύρος Πολιτικός Μηχανικός - ( μέλος )
3. Πανίδου Βαρβάρα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - ( μέλος )
4. Δασκαλάκης Ευστράτιος Δημ.σύμβουλος ( μέλος )

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 225/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταβήκαμε σήμερα την 02/02/2021 στο έργο, με τον

εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, και τους επιβλέποντες μηχανικούς Αρφαρά Νικήτα, Βασιλόπουλο Γιάννη και

### ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην ποσοτική και ποιοτική «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ» παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με τον Ν. 2229/94 και κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 170 αφού κάναμε έλεγχο κατά το δυνατόν της Τελικής Επιμέτρησης παραλάβαμε τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί όπως κατωτέρω αναγράφονται:

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΑΤ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΕΓΚ/ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΣ 1ου ΑΠΕ	1ο ΠΠΑΕ	2ο ΠΠΑΕ	3ο ΠΠΑΕ		ΣΥΝΟΛΟ ΠΠΑΕ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>										
1	1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	650,00	71,50	175,50	403,00		650,00	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
2	2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	1.170,00	140,21	487,82	496,58		1.124,61	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΉΝΑ
3	3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.k m	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	ΜΗΔΕΝ
<b>2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>										
1	4	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιύραχμές	m3	550,00	68,71	184,05	175,86		428,62	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ
2	5	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	190,00	5,00	0,00	185,00		190,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
3	6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. ΟΙ 55)	m2	5.200,00	476,66	2.430,16	1.716,74		4.623,56	ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
4	7	Ανύψωση ή καταβίβαση ενός τεμαχίου σχάρας ή καλύμματος φρεατίου	τεμ.	25,00	3,00	9,00	9,00		21,00	ΕΙΚΟΣΙ ΉΝΑ
5	8	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	2.600,00	476,66	1.215,08	858,37		2.550,11	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ
6	9	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	2.600,00	476,66	1.215,08	858,37		2.550,11	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ
7	10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	2.600,00	476,66	0,00	2.123,34		2.600,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
8	11	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	2.600,00	476,66	0,00	2.123,34		2.600,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
9	12	Επισκευή σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	m2	10,00	0,00	2,25	0,00		2,25	ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
10	13	Γιρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	15,00	3,00	0,00	12,00		15,00	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
11	14	Συντήρηση υφιστάμενου δαπέδου κυβόλιθων με τοποθέτησή 1 νέων	m2	25,00	0,00	0,00	25,00		25,00	ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
12	15	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	TEM	100,00	4,00	0,00	96,00		100,00	ΕΚΑΤΟ
13	16	Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ	m3	100,00	0,00	0,00	100,00		100,00	ΕΚΑΤΟ

14	17	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	χλγρ	2.790,00		2.790,00		2.790,00	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
----	----	---	------	----------	--	----------	--	----------	---------------------------------

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.Η μελέτη με αριθμό 02/01-03-2018 η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 246.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.Η δημοπρασία έγινε στις 14-05-2018.

3.Το με αρ. πρωτ. 20370/25-5-2018 & 28952/13-7-2018 πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού, βάσει του οποίου ανακηρύχθηκε 1ος μειοδότης η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

4.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 327/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ που προσέφερε έκπτωση 71,84%.

5.Την έγκριση της μελέτης του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ » με την υπ' αριθμ. 117/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 27-09-2018 για το ποσό των 69.285,25€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 4 μηνών έως 27-01-2019.

7.Με την υπ' αριθμ. 10/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου κατά δυο (2) μήνες έως 27-3-19 και με την υπ' αριθμ. 184/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών κατά δύο (2) μήνες έως τις 27-05-2019.

8.Με την υπ' αριθ. 251/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 3η παράταση του έργου κατά δεκαεπτά ( 17 ) μέρες έως 21/07/2019

Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 35178/12-09-2019 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### 1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής με βάση την τελική επιμέτρηση, έλεγξε κατά το εφικτό τα επιμετρητικά στοιχεία με επιτόπου καταμετρήσεις και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και το λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 170 αυτού παρέλαβε τις εργασίες ποιοτικά & ποσοτικά παραλαμβάνει τις ποσότητες όπως αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι αντίγραφα και υπογράφηκε από τους :

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής

Οι ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1. Κουτζής Δημήτρης
2. Σαραγάς Σπύρος
3. Πανίδου Βαρβάρα
4. Δασκαλάκης Ευστράτιος

Αρφαράς Νικήτας  
Βασιλόπουλος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΑΤΕΒΕ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (45)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 8-4-2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ