



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 11^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 14-05-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2021

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 13456/7-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ``Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 9. Διακάκη Ευγενία | 18. Κουλιζος Μιχαήλ |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Διαλινάκης Παναγιώτης | 19. Μαντουβάλου Μαρία |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας | 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Αρετή Αικατερίνη | 12. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Μιχαλόγλου Στυλιανή |
| 5. Βαράλα-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 13. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 15. Κασιμάτη Αγγελική | 24. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Καφετάκης Γεώργιος | 25. Τσίγγερης Βασίλειος |
| | 17. Καψοκόλης Πέτρος | 26. Τσιρίδης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας | 10. Κούβαρης Παναγιώτης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 11. Λάλος Μηνάς |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία | 12. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος | 13. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 5. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Τζιώτης Ιωάννης |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 15. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |
| 7. Καμάς Παντελεήμων | |
| 8. Καμπούρης Φίλιππος | |
| 9. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια η Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελένη Μυργιαλή.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 13048/29-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 28-09-2020
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 287/2020 & 336/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 15/7341.0006 οικ. Έτους 2020
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 04/06-06-2019

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ – ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-12-2020 με αριθμ.πρωτ.42212/24-12-2020, για το ποσό των 32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δύο (2) μηνών, με λήξη περαίωσης του έργου, την 23/02/2021.

Με την Απόφαση 33/10-03-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης την 23/04/2021.

Ο ανάδοχος του έργου, με το με αριθμ.πρωτ.11470/19-04-2021 έγγραφό του, αιτείται δεύτερη παράταση διαστήματος ενός μήνα, λόγω καθυστερήσεων παράδοσης ορισμένων υλικών του έργου, όπως θύρες και αντλίες για τους χώρους υγιεινής και στελέχωσης των οικοδομικών συνεργείων, απόρροια της γενικής επιβάρυνσης του οικονομικού κλίματος λόγω covid.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου, εισηγούμαστε για την έγκριση της δεύτερης (2ης) παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά ένα (1) μήνα, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23/05/2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Την Απόφαση 33/10-03-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών
4. Το με αριθμ.πρωτ.11470/19-04-2021 έγγραφο του αναδόχου

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παναγιώτης Διαλινάκης και Πέτρος Καψοκόλης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει τη δεύτερη (2^η) παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ – ΚΑΠΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», κατά ένα (1) μήνα, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23/05/2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (86)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 17-05-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ