



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 11<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 23-5-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2022**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης: 19.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 28049/19-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                      |                                  |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος               | 11. Διαλινάκης Παναγιώτης        | 21. Κουλίζος Μιχαήλ               |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος              | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης           | 22. Κρεμμύδας Ανδρέας             |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας                  | 13. Θωμαΐδης Δημήτριος           | 23. Μαντουβάλου Μαρία             |
| 4. Αρετή Αικατερίνη                  | 14. Καλαμαράς Γεώργιος           | 24. Μαρτάκης Νικόλαος             |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα | 15. Καμάς Παντελεήμων            | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή           |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία           | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης     | 26. Περδίκη Παναγιώτα             |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη         | 17. Κασιμάτη Αγγελική            | 27. Συράκου Σταυρούλα             |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος             | 18. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) | 28. Τσίγγερης Βασίλειος           |
| 9. Δατσέρη Βασιλική                  | 19. Καφετάκης Γεώργιος           | 29. Τσιρίδης Γεώργιος             |
| 10. Διακάκη Ευγενία                  | 20. Κούβαρης Παναγιώτης          | 30. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας   | 7. Καψοκόλης Πέτρος            |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 8. Μαυρούτσος Παναγιώτης       |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία   | 9. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος     | 10. Σταυριανάκος Μιχαήλ        |
| 5. Βρεττάκος Νικόλαος   | 11. Τζιώτης Ιωάννης            |
| 6. Καμπούρης Φίλιππος   |                                |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Ανδρεάδης Σάββας, Αρετή Αικατερίνη, Βήχου – Στεργίου Σταματία, Κασιμάτη Αγγελική, Μιχαήλ Κουλίζος, και Γεώργιος Τσιρίδης. *(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν δηλώσει πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 στις 23-05-2022 αν θα παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή αν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση)*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Τσεφαλάς.

Παρευρέθηκαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Παρευρέθηκε και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Τσιμπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 6<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. 26364/13-5-2022 πρωτ. έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών κτιριακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

**Θέμα:** Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	72.205,21 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ		
ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	:	15-12-2021
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	:	595/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	:	30/7326.0013 οικ. Έτους 2021
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	12/1-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-12-2021 για το ποσό των 72.205,21 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 30/04/2022.

Σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ.23692/ 29-4-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου ζητείται παράταση του έργου κατά 1 μήνα έως 31-5-2022 προκειμένου να συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και να εκτελεστούν οι εργασίες που θα αφορούν την απορρόφηση της απρόβλεπτης δαπάνης.

Λόγω του ανωτέρω υπάρχει αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, από τον ανάδοχο.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά ένα (1) μήνα, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **31/05/2022**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
3. Τη με αριθμ.πρωτ.23692/ 29-4-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου
4. Τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού Σαραγά Σπυρίδων.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αβραμίδης Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Διαλινάκης Παναγιώτης, Καμάς Παντελεήμων, Κούβαρης Παναγιώτης, Κρεμμύδας Ανδρέας, Μαντούβαλου Μαρία και Τσοτσάνη- Δριτσάκου Σταματούλα.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
με δεκαεννέα (19) θετικές ψήφους**

**ΛΕΥΚΟ** δήλωσαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Καλαμαράς και Παναγιώτης Καραγιαννίδης

**το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», κατά ένα (1) μήνα, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **31/05/2022**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (86)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερασίνη 30-5-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ