



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:112/2022

ΘΕΜΑ: 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, την 27η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθ.πρωτ. 36586/23-6-2022 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος | 9. Διαλινάκης Παναγιώτης | 18. Μαντουβάλου Μαρία |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Αρετή Αικατερίνη | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 13. Καμάς Παντελεήμων | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 15. Καφετάκης Γεώργιος | 24. Τζιώτης Ιωάννης |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Παναγιώτης | 25. Τσίγγερης Βασίλειος |
| | 17. Κρεμμύδας Ανδρέας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1.Αγγελόπουλος Ηλίας | 9. Κασιμάτη Αγγελική |
| 2.Αλεξανδράκη Νικολέτα | 10. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) |
| 3.Ανδρεάδης Σάββας | 11.Καψοκόλης Πέτρος |
| 4.Αντωνοπούλου Μαρία | 12. Κουλίζος Μιχαήλ |
| 5.Αρφαράς Γεώργιος | 13.Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 6.Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 7.Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 8.Καμπούρης Φίλιππος | 16.Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

Στη συνεδρίαση δεν έλαβε μέρος ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, αναφερόμενος στο 9ο ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια Αντιδήμαρχο κα Ευγενία Διακάκη η οποία αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 34784/16-6-2022 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ
 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 16-12-2021
 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ : 593/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 30/7334.0005 οικ. Έτους 2021
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 13/2-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30.12.2021 για το ποσό των 72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 30.04.2022.

Με την 87/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου έως 10.06.2022.

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 33129 / 08.06.2022 αίτηση του αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ του έργου ζητείται 2^η παράταση του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες έως 10.07.2022 δεδομένου ότι:

- **«για την ολοκληρωμένη και αισθητικά αναβαθμισμένη εικόνα της πλατείας Λαού, απαιτούνται πέραν των αρχικώς προβλεπόμενων εργασιών και κάποιες επιπλέον»**
- **«καμία καθυστέρηση δεν είναι με ευθύνη του Αναδόχου καθώς και του Κυρίου του έργου»**

Λόγω των ανωτέρω υπάρχει αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, από τον ανάδοχο.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά τριάντα (30) ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **10.07.2022**.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 14^ο πρακτικό, μετά την οποία,

το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπ' όψιν :

1.Τις διατάξεις:

α) Του Ν.4412/2016

2) Την 87/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

3) Τη με αριθμ. πρωτ. 33129 / 08.06.2022 αίτηση του αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Κων/νος Αλεξίου, 2)Αικατερίνη Αρετή, 3)Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, 4)Σταματία Βήχου – Στεργίου,5) Βασιλική Δατσέρη,6) Ευγενία Διακάκη, 7)Μιλτιάδης Θεόδοτος, 8)Δημήτριος Θωμαΐδης, 9)Γεώργιος Καφετάκης, 10)Νικόλαος Μαρτάκης, 11)Στυλιανή Μιχάλογλου,12) Πολυάνθη Μπαξεβάνη, 13)Παναγιώτη Περδίκη, 14)Σταυρούλα Συράκου και 15)Γεώργιος Τσίγγερης

ΚΑΤΑ ψήφισαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης
ΛΕΥΚΟ δήλωσαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Νικόλαος Αβρααμίδης ,2)Παναγιώτης Διαλινάκης, 3)Παναγιώτης Κούβαρης, 4)Μαρία Μαντουβάλου και 5)Ιωάννης Τζιώτης, **το οποίο δεν προσμετράται**

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν τρεις (3) *Δημοτικοί Σύμβουλοι*: 1) *Ελένη Δαβγιώτη*, 2) *Παντελεήμων Καμάς*, 3) *Παναγιώτης Ανδρέας Κρεμμύδας*

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κατά τριάντα (30) ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **10.07.2022** κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 33129 / 08.06.2022 αίτησης του αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (112)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 29-6-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ