



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 14<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:113/2022**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, την 27η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 36586/23-6-2022 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |   |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος                  | 9. Διαλινάκης Παναγιώτης     | 18. Μαντουβάλου Μαρία           |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος                 | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης       | 19. Μαρτάκης Νικόλαος           |
| 3. Αρετή Αικατερίνη                     | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος       | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή         |
| 4. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου<br>Σταυρούλα | 12. Καλαμαράς Γεώργιος       | 21. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία              | 13. Καμάς Παντελεήμων        | 22. Περδίκη Παναγιώτα           |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη            | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Συράκου Σταυρούλα           |
| 7. Δατσέρη Βασιλική                     | 15. Καφετάκης Γεώργιος       | 24. Τζιώτης Ιωάννης             |
| 8. Διακάκη Ευγενία                      | 16. Κούβαρης Παναγιώτης      | 25. Τσίγγερης Βασίλειος         |
|   | 17. Κρεμμύδας Ανδρέας        |                                 |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας    | 9. Κασιμάτη Αγγελική              |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα  | 10. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης)  |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας      | 11. Καψοκόλης Πέτρος              |
| 4. Αντωνοπούλου Μαρία    | 12. Κουλίζος Μιχαήλ               |
| 5. Αρφαράς Γεώργιος      | 13. Μαυρούτσος Παναγιώτης         |
| 6. Βρεττάκος Νικόλαος    | 14. Σταυριανάκος Μιχαήλ           |
| 7. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Τσιρίδης Γεώργιος             |
| 8. Καμπούρης Φίλιππος    | 16. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

Στη συνεδρίαση δεν έλαβε μέρος ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, αναφερόμενος στο 10ο ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια Αντιδήμαρχο κα Ευγενία Διακάκη η οποία αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 35272/17-6-2022 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 69.850,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
**ΣΥΜΒΑΣΗ:** 63.279,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  
**ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:** 07-12-2021  
**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:** 562 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
**Κ.Α.:** 30 / 7312.0005 οικ. Έτους 2021  
**ΑΡ.ΜΕΛ.:** 10 / 20-10-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη της παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 04.01.2022 για το ποσό των 63.279,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των έξι (6) μηνών, δηλ. λήξη περαίωσης του έργου, η 04.07.2022.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 34697/16.06.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου ζητείται παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες έως 04.01.2023 δεδομένου ότι:

**1. Τα αιτήματα των πολιτών στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τη σύνδεση απορροής ακαθάρτων των ακινήτων τους με το δίκτυο της αποχέτευσης ήταν σποραδικά και λιγοστά σε αριθμό**

**Οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν** Λόγω των ανωτέρω υπάρχει αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, από τον ανάδοχο.

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, κατά έξι (6) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **04.01.2023**.

**2. από την αρχή της σύμβασης**

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 14<sup>ο</sup> πρακτικό, μετά την οποία,

#### το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπ' όψιν :

1.Τις διατάξεις:

α) Του Ν.4412/2016

2) Τη με αριθμ. πρωτ. 34697/16.06.2022 αίτηση του αναδόχου του έργου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Υπέρ ψήφισαν είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κκ.:** 1) Νικόλαος Αβρααμίδης 2)Κωνσταντίνος Αλεξίου, 3) Αικατερίνη Αρετή, 4) Σταυρούλα Βαρλά Μαρκογιαννοπούλου, 5)Σταματία Βήχου-Στεργίου, 6) Ευγενία Διακάκη, 7) Βασιλική Δατσέρη 8)Παναγιώτης Διαλινάκης, 9)Μιλτιάδης Θεόδοτος, 10) Δημήτριος Θωμαΐδης, 11) Γεώργιος Καλαμαράς 12) Παναγιώτης Καραγιαννίδης, 13)Γεώργιος Κασετάκης, 14) Παναγιώτης Κούβαρης, 15) Μαρία Μαντουβάλου, 16) Νικόλαος Μαρτάκης, 17) Στυλιανή Μιχάλογλου, 18) Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, 19) Παναγιώτα Περδίκη, 20)Σταυρούλα Συράκου, 21) Ιωάννης Τζώτης και 22) Βασίλειος Τσιγγερης

*Κατά τη διάρκεια της ψηφιοφορίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι.:* 1) Ελένη Δαβγιώτη, 2)Παντελεήμων Καμάς, 3) Ανδρέας Κρεμμύδας

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κατά έξι (6) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την **04.01.2023**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (113)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερασίini 29-6-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ