



Δραπετσώνα, 17 - 6 -2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Τ.Κ .: 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Αριθμ.πρωτ. 30845

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 17 / 6 / 2015 οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

1. Κασαλή Ελένη - Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) - ως Πρόεδρος της επιτροπής.
2. Γκέργκιελ Ελισάβετ - Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) - ως μέλος της επιτροπής
3. Ραϊκοπούλου Ελπίδα - Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) - ως μέλος της επιτροπής
4. Δασκαλάκης Ευστράτιος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της επιτροπής

που αποτελούμε την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου **«Δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08»**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 495/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με την οποία οριστήκαμε ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, μεταβήκαμε επί τόπου του έργου για την Οριστική Παραλαβή των εκτελεσθέντων εργασιών, παρουσία των Επιβλεπόντων του Έργου, καθώς και του Νομίμου Εκπροσώπου του Αναδόχου κ. Δημητρακόπουλο Ιωάννη .

Υπόψη μας τέθηκαν όλα τα στοιχεία της εργολαβίας και η Τελική Επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους επιβλέποντες και θεωρημένη από τον Δ/ντη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κο Λάζαρο Κασένογλου.

Με βάση την υπόψη τελική επιμέτρηση, οι εργασίες της οποίας περιγράφονται κατά είδος και ποσότητα παρακάτω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (άρθρο 11 του Ν 1418/84 84 και άρθρο 55 του ΠΔ 609/85), όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/08 άρθρο 75, ως Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής εξετάσαμε, καταμετρήσαμε αυτές τις εργασίες παρουσία και του εργολάβου και βρήκαμε ότι αυτός τελείωσε το έργο που ανέλαβε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων και κατά συνέπεια παραλαμβάνουμε το έργο οριστικά.

αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών	
			Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	8,01	Κυβικά : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.k m	240,30	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	m3	6,17	Κυβικά : ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1,84	Κυβικά : ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	m2	3,22	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	9,07	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	10,72	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	5,10	Τετραγωνικά μέτρα : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	4,00	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΑ
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	4,20	Κυβικά : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	0,50	Τετραγωνικά μέτρα : ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	12,00	Χιλιόγραμμα : ΔΩΔΕΚΑ
10	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων	m	4,00	Μέτρα : ΤΕΣΣΕΡΑ
1 NT4	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0cm	m2	15,79	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
	3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
13	Απόξεση και βερνίκωμα δαπέδων	m2	0,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΜΗΔΕΝ
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	8,70	Τετραγωνικά μέτρα : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ
33	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m2	17,57	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT5	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	μμ	25,80	Μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ

	4. ΔΙΚΤΥΑ			
	4.1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ			
46	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC διαμέτρου 100mm	m	7,74	Μέτρα : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
47	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC διαμέτρου 63mm	m	4,20	Μέτρα : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
48	Φρεάτιο δικτύων αποχετεύσεως 30x30εκ	τεμ	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
49	Καλύμματα φρεατίων πλαστικά από PVC διαστάσεων 30x30εκ	τεμ	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
50	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	τεμ	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
51	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
52	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50εκ και μήκους 120εκ, με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης	τεμ	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
53	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων σκάφης περίπου 70x70εκ	τεμ	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
54	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	τεμ	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
55	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	m	7,77	Μέτρα : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT6	Μετατροπή δικτύου και σωμάτων δικτύου κεντρικής θέρμανσης	κ.α.	1,00	ΕΝΑ
1NT7	Αποξηλώσεις ειδών υγιεινής	κ.α.	1,00	ΕΝΑ
1 NT8	Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου μετά προσοχής και επανατοποθέτησή της, μετά του δοχείου πλύσεως	τεμ	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
	4.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ			
27	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	m	0,00	Μέτρα : ΜΗΔΕΝ
34	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ 5 Διαστάσεων 80 X 80 mm για αγωγούς διατομής έως 6 mm ² 8 εξόδων	τεμ	0,00	Τεμάχια : ΜΗΔΕΝ
35	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	m	0,00	Μέτρα : ΜΗΔΕΝ
36	Διακόπτης απλός εξωτερικός πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250 V	τεμ	0,00	Τεμάχια : ΜΗΔΕΝ
37	Διακόπτης εξωτερικός κομιτατέρ με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250 V	τεμ	0,00	Τεμάχια : ΜΗΔΕΝ
43	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότη με γείωση, μέσο μήκος γραμμής 10m	τεμ	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
44	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό, μέσο μήκος γραμμής 10m	τεμ	8,00	Τεμάχια : ΟΚΤΩ
	5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m ²	9,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΝΕΑ
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	m ²	25,00	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

	6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
25	Θύρα πλήρης ξύλινη δομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	m2	10,01	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
21	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	m2	0,81	Τετραγωνικά μέτρα : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
22	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα	m2	0,48	Τετραγωνικά μέτρα : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
29	Απομόνωσης επιφανειών δια υαλοβάμβακος	m2	82,66	Τετραγωνικά μέτρα : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
30	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	157,69	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	417,00	Χιλιόγραμμα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
32	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	40,85	Τετραγωνικά μέτρα : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
1NT9	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	μμ	23,60	Μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ
1NT10	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	1,72	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Οι εργασίες που εκτελέστηκαν και περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο αφορούν στην κατασκευή του έργου: **«Δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08»**
- Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με αριθμό 34/10-2012.
- Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ
- Με την υπ' αριθμό 345/30-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακηρύξεως της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 1515/15-5-2012 απόφαση ένταξης του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» .
- Την 18/12/2012 διεξάχθηκε η δημοπρασία.
- Με την υπ' αριθμό 395/27-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 69463/18-12-2012 Πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού , βάσει του οποίου ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρία Δ.ΛΑΜΝΑΤΟΣ-Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 11,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .
- Με την υπ' αριθμό 35/4-2-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρεθήκαν πλήρη τα προσκομιζόμενα και προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενεκρίθη τελικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε οριστικός μειοδότης η εταιρεία Δ.ΛΑΜΝΑΤΟΣ-Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

- Η ανάδοχος εταιρεία Δ.ΛΑΜΝΑΤΟΣ-Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε μέση έκπτωση 11% και υπέγραψε το υπ' αριθμ πρωτοκόλλου 12831/04-03-2013 συμφωνητικό του Έργου με συμβατική δαπάνη ποσού 14.471,73€ πλέον Φ.Π.Α.
- Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης ήτοι λήξη την 04/04/2013.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Το ποσό της σύμβασης είναι 14.471,73€ πλέον Φ.Π.Α. 3.328,49 € ήτοι σύνολο 17.800,22€.
- Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών
- Με την υπ' αριθμ : 192/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη και ανέρχεται στο ποσό των 14.471,70€ πλέον Φ.Π.Α. 3.328,49€ ήτοι σύνολο 17.800,19€
- Με την υπ' αριθμ : 455/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και τακτοποιητικός του έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει ουδεμία αυξομείωση ως προς την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη και ανέρχεται στο ποσό των 14.471,70€ πλέον Φ.Π.Α. 3.328,49€ ήτοι σύνολο 17.800,19€

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 12831/04-03-2013 συμφωνητικό το έργο έπρεπε να περαιωθεί σε 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης ήτοι λήξη την 13/04/2013 (ημερομηνία εγκατάστασης εργολάβου 13/03/2014 αρ. πρωτ.:15026)
- Για το έργο εγκρίθηκε μία (1) Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών διάρκειας ενός (1) μήνα από ημερομηνία έγκρισης της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
- Με την υπ' αριθμ : 192/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 10^η/07/2013
- Όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 45093-24/7/2013 βεβαίωση περαίωσης, οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα ήτοι την 09/07/2013.

Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των ποσοτήτων και αφού έλαβε υπόψη τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών βρίσκει τις ποσότητες σύμφωνες με την τελική επιμέτρηση.

Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τη μελέτη του έργου καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι εκτελεσθείσες εργασίες, τις βρίσκει σε καλή κατάσταση και τις παραλαμβάνει.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ 609/85 ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την περαίωση των εργασιών και επειδή ο χρόνος αυτός έχει παρέλθει η παρούσα παραλαβή είναι οριστική.

Ζ. ΦΑΥ

Η Επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω έργου διαπίστωσε ότι έχει καταρτιστεί το ΦΑΥ είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δ.ΛΑΜΝΑΤΟΣ-
Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Κασαλή Ελένη
Πρόεδρος Επιτροπής

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. Ζωγραφίδη Αγγελική

2. Γκέργκιελ Ελισάβετ
Μέλος Επιτροπής

2. Γκαμίλης Νικόλαος

3. Ραϊκοπούλου Ελπίδα
Μέλος Επιτροπής

4. Δασκαλάκης Ευστράτιος
Μέλος Επιτροπής