



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 5-2-2020

Αριθ. πρωτ.: 5008

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 3^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 3-2-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2020

ΘΕΜΑ: Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΣΕ ΚΑΙ Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΣΕ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017.

2το Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 4205/30-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος), 5) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Βασιλείου Τσίγγερη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 3791/28-1-2020 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κτιριακών, Εργών και Υπαίθριων Χώρων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου : «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017**», και την αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 288.729,09€, απρόβλεπτα 24,28€, πρόβλεψη αναθεώρησης 3.868,42€ ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **362.851,02€** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .προκειμένου να :

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο 57 καθώς και με το Ν.4412/16, άρθρο 57, προκειμένου να συμπεριλάβει απολογιστικές εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού

αντικειμένου. Συγκεκριμένα:

- Την δαπάνη λειτουργίας συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και καθαιρέσεων οδοστρώματος, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του νέου Ν.4496/2017 (που τροποποιεί τον Ν. 2939/2011, όπως αυτός ίσχυε και μετά με το Ν. 3854/2010) και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103.
- Την κατάρτιση της έκθεσης εφαρμογής του συστήματος συλλογικής διαχείρισης προς τον ΕΟΑΝ ή άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Νόμο 4496/2017.

Η 1^η Σ.Σ.Ε. πληρεί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και η συνολική της δαπάνη ανέρχεται στο ποσό **15.208,43€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων ποσό για απολογιστικές εργασίες 11.500,00€, για ΓΕ & ΟΕ 18% (αφαιρουμένου της έκπτωσης) ποσό 764,86€ και για Φ.Π.Α. 24% ποσό 2.943,57€, το οποίο είναι σε αύξηση της αρχικής σύμβασης κατά 4,19% και ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παράγρ.2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ήσσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.4412/2016

β) Η αξία της τροποποίησης της Σύμβασης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (4,19%).

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση του έργου.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα προκειμένου να :

- Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της Κύριας Σύμβασης, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Συμπεριλάβει την 1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών η οποία με την σειρά της περιλαμβάνει απολογιστικές εργασίες.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.3669/08, άρθρο 57 καθώς και με το Ν.4412/16, άρθρο 57, προκειμένου να συμπεριλάβει απολογιστικές εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές, που ανήκουν στην ομάδα εργασιών «1^ο ΠΚΤΜΝΕ», με έκπτωση 63,05% και αφορά :

- Το άρθρο ΝΤ1-1 «Προσαύξηση τιμής επιστρώσεως οδοστρώματος λόγω επίπασης με σκληρυντικό τσιμεντοκονίαμα Stonecrete και διαμόρφωση αντιολισθηρότητας» αφορούν στις εργασίες για την αύξηση της σκληρότητας της επιφάνειας με την επίπαση τσιμεντοκονιάματος Stonecrete και την διαμόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας με την χρήση ειδικής σκούπας με μεταλλικές άκρες.
- Το άρθρο ΝΤ1-2 «Κοπή ασφαλτ/δέματος» αφορά την εργασία αρμοκοπής του ασφαλτοσκυροδέματος των οδών στα σημεία ένωσης του νέου διαμορφωμένου δαπέδου με το υφιστάμενο.

Η δαπάνη των νέων εργασιών (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) λαμβάνεται εξολοκλήρου από τα απρόβλεπτα της Σύμβασης Έργου.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, συντάσσεται για να περιλάβει το κόστος υποδοχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010, ΦΕΚ1312Β/2010 και εξειδικεύονται με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 4834/25-1-13 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (προεκτιμώμενης δαπάνης 15.208,43€) σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Η απολογιστική δαπάνη θα προκύψει από τελικά μεταφερόμενες ποσότητες και σύμφωνα με χρηματική εισφορά που έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1^{ου} ΑΠΕ από οικονομικής άποψης έχει ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	10.325,52	13.485,42	+3.159,90	30,6%
2	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	202.462,52	203.873,88	+1.411,36	+0,7%
3	1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	0,00	27.326,37	27.326,37	
	ΣΥΝΟΛΟ	212.788,04	244.685,67	+31.897,63	
	ΓΕ & ΟΕ (18%)	38.301,85	44.043,42	+5.741,57	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	251.089,89	288.729,09	+37.639,20	

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	37.663,48	24,28	-37.639,20	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	3.868,42	3.868,42	0,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	292.621,79	292.621,79	0,00	0,00%
	ΦΠΑ 24%	70.229,23	70.229,23	0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	362.851,02	362.851,02	0,00	0,00%
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		1^η ΣΣΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
1	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		11.500,00		
	ΣΥΝΟΛΟ		11.500,00		
	ΓΕ & ΟΕ (18%)		2.070,00		
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 63,05% ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕ&ΟΕ		-1.305,13		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		12.264,86	+12.264,86	+4,19%
	ΦΠΑ 24%		2.943,57		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		15.208,43	+15.208,43	+4,19%

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα το 154 "Απολογιστικές εργασίες"
- Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ 24/Α/13.2.12,
- Την Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)», ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010,
- Την ΚΥΑ οικ.43492/4026/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.42 του Ν.4042 (Α'24), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016
- Το Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ της 12^{ης} συνεδρίας την 11-7-2019, βάσει του οποίου, εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου
- Την Απόφαση 253/18-07-2019 του Δ.Σ. του Δήμου μας, με την οποία εγκρίνονται : α) ο 1^{ος} Α.Π.Ε., και β) η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου
- Την Απόφαση Ο.Ε. 173/4-11-2019 σχετικά με την 6^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομ. έτος 2019
- Την Απόφαση 346/4-11-2019 του Δ.Σ., σχετικά με την 3^η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2019,
- Την Απόφαση 390/2-12-2019 του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση εκτέλεσης του έργου, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.

Επιπλέον ισχύουν:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» του Ν.4412/2016 και η λοιπή νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
2. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, συντάσσεται για να περιλάβει το κόστος υποδοχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010, ΦΕΚ1312Β/2010 και εξειδικεύονται με την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 4834/25-1-13 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (προεκτιμώμενης δαπάνης 15.208,43€) σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου της παρούσας μελέτης. Η απολογιστική δαπάνη θα προκύψει από τελικά μεταφερόμενες ποσότητες και σύμφωνα με χρηματική εισφορά που έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

3. Η δαπάνη των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15.208,43€, σε ποσοστό 4,19 % των συμβατικών δαπανών.

4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ύστερα από τα παραπάνω , εισηγούμαστε :

- α) την έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 15.208,43 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ποσοστού 4,19% (< 15% της αρχικής σύμβασης), από ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρ.132 , παρ.2β του Ν.4412/2016
- β) τη χορήγηση προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήψη της παρούσας Απόφασης Έγκρισης, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα το 154 "Απολογιστικές εργασίες"
3. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ 24/Α/13.2.12,
4. Την Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ)», ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010,
5. Την ΚΥΑ οικ.43492/4026/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.42 του Ν.4042 (Α'24), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2992/Β/19.09.2016
6. Το Πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ της 12^{ης} συνεδρίας την 11-7-2019, βάσει του οποίου, εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ του έργου
7. Την Απόφαση 253/18-07-2019 του Δ.Σ. του Δήμου μας, με την οποία εγκρίνονται : α) ο 1^{ος} Α.Π.Ε., και β) η 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου
8. Την Απόφαση Ο.Ε. 173/4-11-2019 σχετικά με την 6^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομ. έτος 2019
9. Την Απόφαση 346/4-11-2019 του Δ.Σ., σχετικά με την 3^η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2019,
10. Την Απόφαση 390/2-12-2019 του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση εκτέλεσης του έργου, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2019.

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) την έγκριση του **1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συνολικού ποσού 15.208,43 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ποσοστού 4,19% (< 15% της αρχικής σύμβασης), από ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρ.132 , παρ.2β του Ν.4412/2016
 β) τη χορήγηση προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τη λήψη της παρούσας Απόφασης Έγκρισης, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (26)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Κερατσίνι 4-2-2020
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ