

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρ.:  
Ημερ.:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΕΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Κατασκευών

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200 & Μ. Ασίας 18756

FAX: 4616737

Πληροφορίες: Λαγγούσης Σπ.

Τηλέφωνο: 4616700

ΠΡΟΣ

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΕΝΤΑΥΘΑ**

ΘΕΜΑ: «Έχουμε ή μη του 1ου ΑΠΕ του Έργου  
: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΧΟΜΕΝΗ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ α) ΖΑΛΛΑ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΩ  
β) ΣΜΥΡΝΗΣ & ΖΑΛΛΑ δ) ΔΕΜΕΡΤΖΗ και ΕΠΗΕ  
... κ>η έως 2009"»

Παρακαλώ να εντάξετε στην ημερήσια Διάταξη το θέμα που σας αποστέλλω.



Ο ΔΑΝΤΗΣ

ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Κατασκευών

ΓΡΑΦΕΙΟ: 5

Πληροφ.: Νικήτας Αρφαράς

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200 τ.κ 18756

Αρ. Πρωτ.:

Ημερ. :

8-6-2011  
39120

Τον Κ. Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων α) ΖΑΠΠΑ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ β) ΣΜΥΡΝΗΣ & ΖΑΠΠΑ γ) ΔΕΜΕΡΤΖΗ & ΕΛΛΗΣ δ) Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έτους 2009».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120,702,00 €

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: 94,330,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Κ.Α: 30/7331.0017

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του πιο πάνω έργου που παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με την αρχική κατά 193,45€ [ποσοστό (-) 0,21%].

Η τελική πίστωση μαζί με αναθεώρηση & Φ.Π.Α 23% έφθασε στο ποσό των 115.788,30 € ήτοι αύξηση κατά 3.535,27 €, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.

Η ανάθεση του έργου έγινε με την 14/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Συνημμένα υποβάλλεται Αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών Ν.Αρφαρά, Γ.Αρναουτέλη και Ν.Γκαμίλη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος γραμματείας



Neocapria Koucou





## ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.348/2006 περί τροποποιήσεως διατάξεων των νόμων 1418/84 & 3263/2004 & Π.Δ. 609/85 κ.λ.π. που ισχύουν σήμερα για την εκτέλεση έργων σε Δήμους και Κοινότητες.

### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ.: 25/8-9-2009 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 120.702,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19 %.
2. Η Δημοπρασία έγινε στις 5-1-2010.
3. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.: 14/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
4. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 29-3-2010 για το ποσό των 94.330,28 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ο οποίος συντάχθηκε αποκλειστικά για να συμπεριλάβει την τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν σκαλωσιές (ικριώματα σιδηρά σωληνωτά), χρωματισμούς ακρυλικών εξωτερικών επιφανειών καθώς και ελαιοχρωματισμούς σιδηρών επιφανειών κ.λ.π. για την αρτιότερη ολοκλήρωση του έργου.

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 193,45 € [ποσοστό (-) 0,21 %]. Η τελική πίστωση μαζί με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 23% έφτασε στο ποσό των 115.788,30 €, αύξηση κατά 3.535,27 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 19 % σε 23 %.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε την έγκριση του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

Κερατσίνι 1 / 12 / 2010

Ο Συντάξας  
Ν. Αρφαράς  
Γ. Αρναουτέλης  
Ν. Γκαμπάλης

